

八王子市館清掃工場解体工事
概略工程表

作業内容	平成27年			平成28年												平成29年								
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
準備工事	施工計画・仮囲い・現場事務所他																							
先行解体工事				先行解体																				
養生仮設工事				養生仮設設置			撤去																	
工場棟 除染・解体				除染・内部解体A		除染B			内部解体B			建屋部解体			地下部解体									
アスベスト除去										アスベスト除去 (工場棟煙突保温材)														
煙突 除染・解体							WS仮設		除染、内筒解体			外筒解体		基礎部解体										
埋戻し・整地																			埋戻し・整地					
環境調査・分析	事前調査			作業中調査												事後調査								

解体工事完了